

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené 15. 01. 2022
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

objednatel:	Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
sídlem:	Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III
zastoupený:	Mgr. Janem Prouzou, Ph.D. – děkanem fakulty
zástupce v přípravě věcí smluvních:	Ing. Aleš Klicnar - kvestor
zástupci ve věcech technických:	Ing. Radek Šilhán – vedoucí investičního oddělení
telefon:	+420 493 332 551
e-mail:	radek.silhan@uhk.cz
IČ:	62690094
DIČ:	CZ62690094
a	
zhotovitel:	Fplan projekty a stavby s.r.o.
se sídlem:	Kornická 148, 570 01 Litomyšl
zastoupený	Ing. František Májek
zástupce v přípravě věcí smluvních:	Ing. František Májek
zástupce ve věcech technických:	Ing. František Májek
bankovní spojení:	Komerční Banka, 115-9918680207 / 0100
zasílací adresa:	Kornická 148, 570 01 Litomyšl
telefon:	+420 737 256 126
e-mail:	flplan@fplan.cz
IČ:	08282765
DIČ:	CZ08282765

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek.

čl. I

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2022 Smlouvu, jejímž předmětem bylo ujednání o právech a povinnostech smluvních stran v souvislosti se zhotovením projektové dokumentace, vč. autorského dozoru pro stavební úpravy v rámci akce: „UHK - Objekt E – Stavební úpravy pracoviště centra terénní archeologie (CETA)“, Váta Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové (dále jen „dílo“).
- 2) Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku, který navazuje na uvedenou Smlouvu a kterým se doplňují některá ustanovení Smlouvy, viz níže.

čl. II

- 1) Smluvní strany tímto Dodatkem upravují uzavřenou Smlouvu ve vymezení předmětu díla a ve stanovení celkové ceny za změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tudíž nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci.
- 2) Nově a nečekaně bylo zjištěno, že stávající kanalizace svými parametry neodpovídá požadavkům pro splaškové kanalizace pro odvod kalů, hrozilo by tedy riziko ucpání stávající kanalizace.
Dále bylo zjištěno, že klimatizační jednotky jsou zastaralé a není možné je již servisovat (vzhledem k použitému chladivu); vzhledem k tomu, že je nelze opravovat, musí být vyměněny za nové tak, aby chladivo odpovídalo novým legislativně předepsaným parametřům.
- 3) Rozdíly, resp. úpravy díla dle Smlouvy a úpravy, které je nutno provést na základě zjištění aktuálního stavu konstrukcí dotčených prostor v budově E, byly specifikovány a odsouhlaseny na kontrolním dnu dne 09. 03. 2022, a jsou následující:

Vymezení těchto nečekaných dodatečných projekčních prací, vč. jejich nacenění ve výši 115 000,-Kč bez daně je následující:

A) „Zajištění vstupních informací“

Tj. Zakreslení stávajícího stavu ležatých rozvodů venkovní kanalizace: 20 000,- Kč bez DPH (40hodin x 500kč/hod)

B) „Dodatek k PD – odkalovací objekt“

- doplnění projektové dokumentace dle SOD likvidaci šedé vody včetně odkalovací nádrže (půdorys, řezy, podélný profil kanalizace, příčný profil): 60 000,- Kč bez DPH (120hodin x 500kč/hod)

C) „Dodatek k PD – chlazení vnitřních prostor“

- doplnění projektové dokumentace dle SOD o chlazení vnitřních prostor (venkovní a vnitřní jednotky chlazení, napojení kondenzátu na rozvody ZTI, elektroinstalace) 35 000,- Kč bez DPH (70hodin x 500kč/hod)

čl. III

1. Nově tedy bod 3.2 v čl. 3 CENA DÍLA Smlouvy zní takto:

3.2 Celková výše ceny díla činí:

	Cena v Kč (CZK) bez DPH	Vypočtené DPH	Cena v Kč (CZK) vč. DPH
Cena celkem dle smlouvy z 15.1.2022	525 000 Kč	110 250 Kč	635 250 Kč
Cena dle tohoto dodatku	115 000 Kč	21 150 Kč	139 150 Kč
Cena celkem	640 000 Kč	134 400 Kč	774 400 Kč

Ceny za jednotlivé ucelené části předmětu díla jsou

- a) Nově: Cena za 1. fázi - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného soupisu stavebních prací, technologických a kvalitativních podmínek, inženýrské činnosti a ostatních stupňů projektových dokumentací, které bude vyžadovat příslušný stavební úřad, respektive stavební zákon:

Cena za část a) bez DPH	590 000,- Kč (475 000,- + 115 000,-)
DPH 21%	123 900,- Kč
Cena celkem vč. DPH	<u>713 900,-Kč</u>

- b) Beze změn: Cena za 2. fázi - práce na provádění autorského dozoru.

Cena za část b) bez DPH	50 000,- Kč
DPH 21%	10 500,- Kč
Cena celkem vč. DPH	60 500,- Kč

čl. V

1. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy zůstávají nedotčena, tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění smlouvy provede v souladu se zákonem objednatel.
2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a obsahuje přílohu.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 25.3.2022
za zhotovitele:

.....
Ing. František Májek



Fplan
projekty a stavby s.r.o.
Kornická 148
570 01 Litomyšl
IČO: 08282765
DIČ: CZ08282765
email: fplan@fplan.cz
web: www.fplan.cz

V Hradci Králové, dne 31.3.2022
za objednatele:

.....
Mgr. Jan Prouza, Ph.D., děkan

Univerzita Hradec Králové
Filozofická fakulta

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
IČO: 62690094, DIČ: CZ 62690094

