

Dodatek č. 1

(dále jen „dodatek“)

ke smlouvě o dílo

na dodávku a montáž interiéru – mobiliáře

uzavřené dne 5. 10. 2021 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci:

„UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B“

Smluvní strany

objednatel: **UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ**
se sídlem: Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

jednající rektorem prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D.

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:
Ing. Aleš Klicnar – kvestor
Ing. Radek Šilhán – vedoucí investičního oddělení

zástupce ve věcech technických:
Ing. Radek Šilhán

IČ: 62 69 00 94
DIČ: CZ 62 69 00 94

telefon: +420 493 332 511, 493 332 551

e-mail: ales.klicnar@uhk.cz; radek.silhan@uhk.cz

a
zhotovitel: **Prosto interiér s.r.o.**
se sídlem: **Němčany 307**
684 01 Němčany

jednající jednatelem Josefem Procházkou

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:
Josef Procházka - jednatel

zástupce ve věcech technických:
Josef Procházka - jednatel

IČ: 03171906
DIČ: CZ03171906

bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
číslo účtu: 107-7656940267/0100

telefon: 724 070 791

e-mail: info@prosto.cz, prochazka@prosto.cz

Článek 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2021 smlouvu o dílo, jejíž předmětem uhotovení „interiéru – mobiliáře“ při investiční akci s názvem „**UHK - modernizace a rekonstrukce budovy B**“ (dále jen „smlouva“).

2/ Tento dodatek smluvní strany sjednávají s ohledem na skutečnosti, které vyplynuly až po uzavření původní smlouvy.

3/ V průběhu prací na díle, resp. zejména v průběhu zpracování a projednávání výrobní dokumentace zhotovitele, vyvstala potřeba dílčích dopřesnění předmětu díla. Jedná se přitom o dílčí změny vzešlé z: aktuálních potřeb budoucího uživatele vybavovaného objektu "B" - Filozofické fakulty UHK, z kontroly souladu PD interiéru a PD hlavní dodávky stavby, z kontroly souladu výkresové části PD mobiliáře a výkazu výměr dodávky mobiliáře, a v neposlední řadě i z aktuální dostupnosti atypických výrobků na trhu. Jedná se o věcné změny dodávky díla vzájemně projednané v časovém úseku do 12. 5. 2022 (změny č. 1/1 až 1/14).

4/ Předmětné změny č. 1/1 a 1/14 a skutečnost časového úseku jejich vzájemného projednání mají dopad i do smluvních termínů realizace samotné „dodávky“, kdy současně – dle skutečného stavu stavební „připravenosti“ jednotlivých prostor budovy „B“ jsou upraveny i lhůty dokončení jednotlivých ucelených etap dodávky a montáže.

Článek 2. ZMĚNA SMLOUVY

1/ Smlouva se nově doplňuje o podrobný popis a zdůvodnění dílčích změn předmětu smlouvy č. 1/1 až 1/14, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku ke smlouvě. Tyto přílohy jsou pro účely návaznosti na přílohy již obsažené ve smlouvě označeny jako: „Příloha č. 5a Změnový list dodávky mobiliáře („ZL-M“) č. 1, dílčí změny 1/1 až 1/14, INVESTICE, vč. přílohy č. 1 – rozpočet změny“, „Příloha č. 5b Změnový list dodávky mobiliáře („ZL-M“) č. 1, dílčí změny 1/1 až 1/14, NEINVESTICE, vč. přílohy č. 1 – rozpočet změny“, a „Příloha č. 5c Změnový list dodávky mobiliáře („ZL-M“) č. 1, přílohy č. 2 – „podrobné popisy“ a přílohy č. 3 – „CN zhotovitele.“

2/ V článku III Lhůty plnění se text bodů 2/ a 3/ mění takto:

„2/ Zhotovitel je povinen zahájit výrobní práce na díle a řádně v nich pokračovat neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. Práce na předmětných změnách předmětu smlouvy č. 1/1 až 1/14 je zhotovitel povinen zahájit neprodleně po nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě dílo. Termíny ukončení montáže, pro jednotlivé fáze montáže, jsou následující:

a) pro 1. fázi montáže - montáž prvků „s funkčním propojením“:

- ukončení montáže kateder učeben.....15. 4. 2022 - splněno,*
- ukončení montáže kombinovaného sezení stupňovitých poslucháren, sestavy stolů v jednacích místnostech - splněno, stolu ve vrátnici - splněno, kuchyňských linek v místnosti bufetu - splněno a zrcadel sociálního zázemí.....12. 6. 2022,*
- ukončení montáže výdejního pultu TA 27 a stolů TA 28 v knihovně19. 6. 2022,*

s tím, že prvky „s funkčním propojením“ jsou prvky dodávky dle této smlouvy, které je nutno instalovat a propojit s funkcemi jednotlivých oborů technických zařízení budov stavby (vodovod,

kanalizace, vzduchotechnika, měření a regulace, silnoproudé elektroinstalace, slaboproudé elektroinstalace, audiovizuální technika, apod.) v době provádění nebo dokončování stavby.

b) pro 2. fázi montáže - montáž zbývajících prvků nábytku - výrobky truhlářské typické a výrobky truhlářské atypické, a montáž stávajícího mobiliáře, vč. úprav:

- **ukončení montáže všech prvků nábytku v pracovních pedagogů, kancelářích administrativy a děkanátu.....8. 7. 2022,**

- **ukončení montáže všech zbývajících prvků nábytku v ostatních učebnách (vyjma kateder a sdruženého sezení) a laboratořích12. 8. 2022,**

s tím, že uvedené termíny jsou podmíněny stavební připraveností jednotlivých prostor stanovenou v čl. XI, odst. 3/, této smlouvy o dílo,

c) pro 3. fázi montáže - montáž „ostatních prvků“ – prvky: doplňkové typové, ostatní mobiliář, zařízení koupelen a WC, prvky informačního systému:

- **ukončení montáže všech „ostatních prvků“.....12. 8. 2022.**

3/ Termínem dokončením díla je den ukončení 3. fáze montáže dle odst. 2/, písm. c), tohoto článku smlouvy.“

3/ V článku IV. Cena se text bodů 1/, 2/ a 10/ mění takto:

„1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí:

Cena celkem – pro Dodatek č 1 k SoD, bez DPH 8.754.887,- Kč

DPH 21% 1.838.526,- Kč

Cena celkem – pro Dodatek č. 1 k SoD vč. DPH 10.593.413,- Kč

slovy: deset milionů pět set devadesát tři tisíc čtyři sta třináct korun českých včetně daně z přidané hodnoty.“

Aktualizace výpočtu celkové smluvní ceny je uvedena v příloze tohoto dodatku k SoD: „Příloha č. 6 Výpočet aktualizace smluvní ceny pro Dodatek č. 1 k SoD“.

„2/ Cena za zhotovení díla je podrobněji členěna v soutěžní nabídce zhotovitele (viz. Příloha č. 1 této smlouvy o dílo), v položkových rozpočtech jednotlivých změn 1/1 až 1/14 předmětného změnového řízení č. 1 a v příslušných dílčích cenových nabídkách zhotovitele (viz. Přílohy č. 5a, 5b a 5c této smlouvy o dílo).“

„10/ Cena díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních prostředků.

Investiční část z celkové ceny za dílo (INV) činí pro Dodatek č. 1k SoD - cena celkem ze základní SoD a dle ZL-M č.1 činí: 3.210.079,- Kč vč. DPH.

Neinvestiční část z celkové ceny za dílo (NEINV) činí pro Dodatek č. 1k SoD - cena celkem ze základní SoD a dle ZL-M č.1 činí: 7.383.334,- Kč vč. DPH.“

Aktualizace výpočtu investiční a neinvestiční části smluvní ceny, je uvedena v příloze tohoto dodatku k SoD: „Příloha č. 6 Výpočet aktualizace smluvní ceny pro Dodatek č. 1 k SoD“.“

4/ V článku XIX Ustanovení závěrečná se text bodu 8/ mění takto:

„8/ Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy (přílohy č. 1 až 4 základní SoD, přílohy č. 5a, 5b, 5c a 6 dodatek č. 1 k SoD):

- Příloha č. 1 položkový rozpočet zhotovitele za zhotovení vnitřního vybavení interiéru - mobiliáře (tištěná kopie),

- Příloha č. 2 projektová dokumentace pro provádění stavby, vč. její dokladové části („DPS“) s názvem: „Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody – budova B UHK, parc. č. st. 425, parc. č. 1588“ z 11/2019 až 01/2020, vypracovaná společností Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, včetně příslušného pravomocného stavebního povolení („stavební povolení“), vč. projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a její dokladové části („DSP“) (elektronická forma ve formátu PDF),
- Příloha č. 3 projektová dokumentace pro provádění interiéru („PD interiéru“) s názvem: „Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody – budova B UHK, parc. č. st. 425, parc. č. 1588 – INTERIÉR“ z 11/2019, vypracovaná společností Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, včetně soupisu prací a navazujících technických a kvalitativních podmínek (elektronická forma ve formátu PDF),
- Příloha č. 4 formulář „rozhodnutí o poskytnutí dotace“ (tištěná kopie),
- Příloha č. 5a Změnový list dodávky mobiliáře („ZL-M“) č. 1, dílčí změny 1/1 až 1/14, INVESTICE“, vč. přílohy č. 1 – rozpočet změny,
- Příloha č. 5b Změnový list dodávky mobiliáře („ZL-M“) č. 1, dílčí změny 1/1 až 1/14, NEINVESTICE“, vč. přílohy č. 1 – rozpočet změny,
- Příloha č. 5c Změnový list dodávky mobiliáře („ZL-M“) č. 1, přílohy č. 2 – „podrobné popisy“ a přílohy č. 3 – „CN zhotovitele“, (vše elektronická forma),
- Příloha č. 6 - Výpočet aktualizace smluvní ceny pro Dodatek č. 1 k SoD.“

Článek 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ S výjimkou výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2/ Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, a uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.


V Hradci Králové, dne 13. 5. 2022

Za zhotovitele:

Prosto Interiér s.r.o.
Němčany 307
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 03171906
DIČ: CZ03171906 ①

Josef Procházka
jednatel

Za objednatele:



.....
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
rektor

Univerzita Hradec Králové
Roklitanského 62, 500 03 Hradec Králové
IČ: 62590094, DIČ: CZ62590094



SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha č. 5a Změnový list dodávky mobiliáře („ZL-M“) č. 1, dílčí změny 1/1 až 1/14, INVESTICE“, vč. přílohy č. 1 – rozpočet změny,
- Příloha č. 5b Změnový list dodávky mobiliáře („ZL-M“) č. 1, dílčí změny 1/1 až 1/14, NEINVESTICE“, vč. přílohy č. 1 – rozpočet změny,
- Příloha č. 5c Změnový list dodávky mobiliáře („ZL-M“) č. 1, přílohy č. 2 – „podrobné popisy“ a přílohy č. 3 – „CN zhotovitele“ (vše elektronická forma),
- Příloha č. 6 - Výpočet aktualizace smluvní ceny pro Dodatek č. 1 k SoD.

Přílohy jsou pro účely přehlednosti číslovány v návaznosti na přílohy již obsažené v SoD.

"UHK - modernizace a rekonstrukce bud. B" - dodávka mobiliáře

Výpočet aktualizace smluvní ceny, pro Dodatek č. 1 k SoD

popis prací	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
a) investice			
základní SoD z 5. 10. 2021	2 587 186	543 309	3 130 495
ZL-M č.1 z 13.5.2022	65 772	13 812	79 584
celkem pro Dodatek č. 1 z 13.5.2022	2 652 958	557 121	3 210 079
b) neinvestice			
základní SoD z 5. 10. 2021	6 143 717	1 290 181	7 433 898
ZL-M č.1 z 13.5.2022	-41 788	-8 775	-50 563
celkem pro Dodatek č. 1 z 13.5.2022	6 101 929	1 281 405	7 383 334
c) celkem			
základní SoD z 5. 10. 2021	8 730 903	1 833 490	10 564 393
ZL-M č.1 z 13.5.2022	23 984	5 037	29 021
celkem pro Dodatek č. 1 z 13.5.2022	8 754 887	1 838 526	10 593 413

Změnový list dodávky mobiliáře ("ZL-M")		Číslo: 1
		Ze dne: 13.5.2022
"UHK - modernizace a rekonstrukce budovy B", dodávka a montáž interiéru - mobiliáře		
Smlouva o dílo:	č. objednatele: SML/0911/0157/21, ze dne 5. 10. 2021	
objednatel a zhotovitel se dohodli, že na díle dojde ke změně, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL-M.		
Název ZL-M:	Změny projednané v průběhu realizace, změny 1/1 až 1/14_INVESTICE	
Kategorie změny:	Změna závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ	
Kategorie změny dle MŠMT:	C - vícepráce vzniklé na základě dodatečných požadavků uživatele s vyšším zhodnocením – novější technologie a výrobky	
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností v průběhu realizace samostatné dodávky "interiéru - mobiliáře", resp. zejména v průběhu zpracování a projednávání výrobní dokumentace, v časovém úseku do 12. 5. 2022. Jedná se o následující dopřesnění předmětu díla vzešlé zejména z: aktuálních potřeb budoucího uživatele vybavovaného objektu "B" - Filozofické fakulty UHK, z kontroly souladu PD interiéru a PD hlavní dodávky stavby, z kontroly souladu výkresové části PD mobiliáře a výkazu výměr dodávky mobiliáře, a v neposlední řadě i dle aktuální dostupnosti atypických výrobků na trhu. Jedná se o následující dílčí změny předmětu díla: <u>dílčí změna 1/1</u> - z důvodu nemožnosti zajištění původně navrženého atyp. prvku "dvounohého" svítidla na desce stolu TA 28 (knihovna) byl dodavatelem předložen a projektantem odsouhlasen variantní "jednonohý" prvek lampičky, <u>dílčí změna 1/2</u> - na základě doměření skutečného rozměru stavební niky, s přihlédnutím k technickému řešení přivedení rozvodů ZTI bylo ze strany projektanta akce rozhodnuto o zvětšení hloubky pracovní desky kuchyňské linky TA 36 z původních 600mm na nových 700mm, <u>dílčí změna 1/3</u> - na základě skutečností na stavbě bylo ze strany projektanta akce - vzhledem k estetickým nárokům na prostor předsálí jednací místnosti (m.č. 411) rozhodnuto o nutnosti dodatečného provedení atyp. truhlářského výrobku čelního zákrytu silnoproudého rozvaděče výtahu v m.č. 402; dále - vzhledem k estetickým nárokům na veřejně přístupný prostor bufetu (m.č. 1S12) bylo rozhodnuto o nutnosti dodatečného provedení atyp. truhlářského výrobku skříňového zákrytu hlavní vodoměrné sestavy budovy, <u>dílčí změna 1/4</u> - na základě skutečností na stavbě bylo ze strany projektanta akce - vzhledem k dopřesnění požadavku Odboru památkové péče při MMHK rozhodnuto o nutnosti dodatečného provedení atyp. proskleného výrobku čelního zákrytu repasovaného segmentu původního zdobného zábradlí střechy a konzol pro vynešení zábradlí ze stěny, vše ve stavební nise hlavní chodby (m.č. 200), v prostoru hlaního schodiště, <u>dílčí změna 1/5</u> - zrušeno, <u>dílčí změna 1/6</u> - z důvodu vstupního uživatelského požadavku na povrch "lamino" v provozu PC učeben byla projednána změna povrchu z bukové dýhy na lamino "béžové" u prvku PC stolků TT 51 (v m.č. 130), <u>dílčí změna 1/7</u> - jedná se o prostý odpočet sady koncových prvků sestávající se ze 2 KS silnoproudých a 1KS slaboproudé zásuvky EI, vše k prvkům PC stolků TT 51, TT 34 a TT 08, v m.č. 119, 120 a 130 - PC učebny a specializované učebny (ve VV bylo vykázáno nadbytečně - dodávkou stavby jsou systémové podlahové krabice), <u>dílčí změna 1/8</u> - na základě vysvětlení projektanta v průběhu realizace akce bylo projednáno sjednocení technické specifikace výrobků dávkovačů tekutého mýdla (stávající označení SVDI 03 - zadáno 39 KS) a dávkovačů tekuté dezinfekce sociálního zázemí budovy "B" s tím, že dávkovače dezinfekce se současně doplňují (do každé umyvární 1KS, celkem doplněno 24 KS).</p>	
Technické řešení změny:	<p>K některým výše popsaným změnám dochází současně ke změně nebo dopřesnění technické specifikace dodávky a montáže jednotlivých prvků, a to: <u>dílčí změna 1/1</u> - technická specifikace je uvedena v příloze č. 2 a 3 - produktovém listu, jedná se o výrobek "UMAGE Asteria", základna lampičky bude zapuštěná do pracovní desky stolu, svítivost každé lampičky bude 600 lx, <u>dílčí změna 1/2</u> - vyjma popsaného dopřesnění hloubky pracovní desky "beze změn", <u>dílčí změna 1/3</u> - čelní zákryt rozvaděče elektro bude s povrchem z bukové dýhy - ve členění: 2x dveře spodní, 2x dveře horní (levé horní křídlo bude omezené v otevírání v rámci stropního svítidla) a bude obsahovat 2 zámků, úchytky nebudou; skříňový zákryt vodoměrné sestavy bude s povrchem z lamino "béžové" - ve členění: 2x dveře spodní + 1x zámek, <u>dílčí změna 1/4</u> - prosklený čelní zákryt repasovaného segmentu zábradlí bude proveden z trzového skla "ESG" tl. 10mm o rozměru 1900 + 1560mm, vč. 4 KS bočního kotvení do zdiva; segment zábradlí bude vynešen na daší 4KS kovových kotev do zdiva (povrch šech kotev bude černý, mat, ral. 9005), <u>dílčí změna 1/6</u> - povrch dřevěných částí stolu bude ve specifikaci "PU 04 - lamino béžové" DPSI, ostatní je "beze změn", <u>dílčí změna 1/7</u> - vyjma neprovedení zásuvek EI v deskách stolků "beze změn", <u>dílčí změna 1/8</u> - technická specifikace je uvedena v příloze č. 2 a 3 - produktovém listu, jedná se o výrobek "Bemeta Design 106109091" (nové ozn. SVDI 03 N), o objemu 400ml, s leskle nerezovým povrchem.</p>	
Cena změny	65 772,00	
Přílohy ZL-M:	Příloha 1 - rozpočet změny, Příloha č. 2 - podrobné popisy ("výpisy") měněných nebo nových prvků (ozn.): TA 28 - stolní lampa a SVDI 03N - zásobník na gelové náplně, Příloha č. 3 - CN zhotovitele a zápis k projednání nových jednotkových dílčích změn 1/1 až 1/4, 1/6 až 1/8.	
Dopad změny na čas:	Dopad Variace na harmonogram: Dopad Variace na Dobu pro dokončení:	ANO - viz. níže ANO, změny budou realizovány do 8. 7. 2022 - pro pracovní pedagoga a do 12. 8. 2022 - pro učebny
Poznámka	- neobsazeno -	
	Prosto interier s.r.o.	

ZL preakiaaa zhotovitel:	dne:	p. Josef Procházka - jednatel	podpis:
vyjádření TDI:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	p. Libor Matoušek	podpis:
vyjádření zástupce budoucího uživatele ("FF" UHK):	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	Mgr. Michal Strobach, Ph.D.	podpis:
vyjádření zástupce objednatele ve věcech technických:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	Ing. Radek Šilhán	podpis:

**Příloha č.1
rozpočet změny**

Název stavební akce:	"UHK - modernizace a rekonstrukce budovy B"	ZL-M č. 1_INVESTICE - přípočty a dopřesnění			
označení oddílů a položek (dle SoD nebo nové)	popis položky	MJ	množství položky změny	cena za MJ (Kč)	JC cena změny položky (Kč)
Díl b) - prvky "s funkčním propojením" - knihovna, jednací místnost a bufet					
2	Výrobky truhlářské atypické				
ZL 1/1					
TA28	Stůl knihovny				
TA28-dod	variantní specifikace GP, k zabudovaným lampičkám, z 1. 4. 2022	ks	1,00	29 348,00	29 348,00
ZL 1/2					
TA36	Vestavná kuchyňka				
TA36-dod	Dopřesnění specifikace GP z 1. 4. 2022	ks	1,00	1 290,00	1 290,00
ZL 1/3					
N	zákrýt rozvaděče EI výtahu ve 4.NP				
N1	poptávka objednatele ze 4. 5. 2022	ks	1,00	13 840,00	13 840,00
N	zákrýt vodoměrné sestavy v 1.NP				
N2	poptávka objednatele ze 4. 5. 2022	ks	1,00	7 930,00	7 930,00
ZL 1/4					
N	průhledný zákrýt a vyvěšení segmentu histor. zábradlí v 2.NP				
N3	poptávka objednatele ze 4. 5. 2022	ks	1,00	24 390,00	24 390,00
Díl c) - ostatní prvky investiční části					
1	Výrobky truhlářské typické				
ZL 1/6					
TT51	Stůl PC s nosičem				
TT51-N	Variantní specifikace INV z 26. 2. 2021	ks	46,00	-372,00	-17 112,00
ZL 1/7					
TT08	Dvojestůl PC s nosičem				
TT08-dod	Dopřesnění rozsahu vybavení INV z 3. 2. 2021	ks	1,00	-317,00	-317,00
TT51	Stůl PC s nosičem				
TT51_dod	Dopřesnění rozsahu vybavení INV uz 3. 2. 2021	ks	46,00	-317,00	-14 582,00
5	Zařízení koupelen a WC				
ZL 1/8					
SVDI03	Dávkovač tekutého mýdla				
SVDI03-N	Dávkovač tekutého mýdla + gelové dezinfekce - dopřesnění požadavku GP a investora z 22. 2. 2022 (39KS dopřesnění + 24KS nové)	ks	63,00	782,00	49 266,00
M-dod	Montáž a doprava - dopočet k nově objednaným SVDI 03, k 22. 2. 2022	ks	24,00	68,00	1 632,00
					95 685,00

poznámka - odkaz na stanovení JC

CN zhotovitele z 4. 4. 2022

CN zhotovitele z 7. 2. 2022

CN zhotovitele z 6. 5. 2022

CN zhotovitele z 6. 5. 2022

CN zhotovitele z 6. 5. 2022

CN zhotovitele z 7. 2. 2022

CN zhotovitele z 7. 2. 2022

CN zhotovitele z 7. 2. 2022

CN zhotovitele z 3. 3. 2022 a projednání z 7. 3. 2022

**Příloha č.1
rozpočet změny**

Název stavební akce:	"UHK - modernizace a rekonstrukce budovy B"	ZL-M č. 1_INVESTICE - odpočty			
označení oddílů a položek (dle SoD nebo nové)	popis položky	MJ	množství položky změny	cena za MJ (Kč)	cena změny položky (Kč)
Díl c) - ostatní prvky investiční části					
5	Zařízení koupelen a WC				
ZL 1/8					
SVDI03	Dávkovač tekutého mýdla	ks	-39,00	767,00	-29 913,00
					-29 913,00

Změnový list dodávky mobiliáře ("ZL-M")	Číslo: 1	
	Ze dne: 13.5.2022	
"UHK - modernizace a rekonstrukce budovy B", dodávka a montáž interiéru - mobiliáře		
Smlouva o dílo:	č. objednatele: SML/0911/0157/21, ze dne 5. 10. 2021	
objednatel a zhotovitel se dohodli, že na díle dojde ke změně, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL-M.		
Název ZL-M:	Změny projednané v průběhu realizace, změny 1/1 až 1/14_NEINVESTICE	
Kategorie změny:	Změna závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ	
Kategorie změny dle MŠMT:	C - vícepráce vzniklé na základě dodatečných požadavků uživatele s vyšším zhodnocením – novější technologie a výrobky	
Důvod a popis změny:	Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností v průběhu realizace samostatné dodávky "interiéru - mobiliáře", resp. zejména v průběhu zpracování a projednávání výrobní dokumentace, v časovém úseku do 12. 5. 2022. Jedná se o následující dopřesnění předmětu díla vzešlé zejména z: aktuálních potřeb budoucího uživatele vybaveného objektu "B" - Filozofické fakulty UHK, z kontroly souladu PD interiéru a PD hlavní dodávky stavby, z kontroly souladu výkresové části PD mobiliáře a výkazu výměr dodávky mobiliáře, a v neposlední řadě i dle aktuální dostupnosti atypických výrobků na trhu. Jedná se o následující dílčí změny předmětu díla: <u>dílčí změna 1/7</u> - jedná se o prostý odpočet sady sestávající se ze 2 KS silnoproudých a 1KS slaboproudé zásuvky EI k prvkům PC stolků TT 51, TT 34 a TT 08, v m.č. 119, 120 a 130 PC učeben (ve VV bylo vykázáno nadbytečně - dodávkou stavby jsou systémové podlahové krabice), pro TT/34 dále odpočet zdvojené vykázaného prvku (v INV a v NEINV - odpočet z NEINV), <u>dílčí změna 1/9</u> - z důvodu nemožnosti zajištění původně navrženého atyp. prvku čalouněného křesílka do kanceláře děkana - prvku TT 07 byl dodavatelem předložen a projektantem odsouhlasen variantní prvek, co do vzhledu, se stejnou funkcí a srovnatelnými technickými parametry, <u>dílčí změna 1/10</u> - z důvodu dodržení původního uživatelských požadavků na realizaci čelních zákrytů noulhou sedících osob (pod pracovní deskou), jak u stolků "přisedicí", tak u hlavních pracovních stolků v kancelářích administrativy, bylo projednáno rozšíření aplikace těchto zákrytových desek (nad rámec stávajících 10-ti KS u TT 38) - pro všechny stoly ozn.: TT 23, TT 32, TT 38 (zbývající 5 KS), TA 09 (počet stolků dopřesněn na 21 KS), TA 10, TA 17, TA 24, TA 50 a TA 84 (vše v místnostech děkanátu ve 3.NP - m.č.: 319 až 327, a dále v místnostech č.: 314, 214, 116, 123, 128 a 129), <u>dílčí změna 1/11</u> - z důvodu dodržení původní architektonické koncepce bylo projednáno dopřesnění rozsahu použití probarveného povrchu z bukové dýhy u prvku zásuvkových kontejnerů TT 46 pod pracovní stoly pedagogů a administrativy - optimalizace rozsahu probarvení, <u>dílčí změna 1/12</u> - z důvodu dodržení původní architektonické koncepce bylo projednáno dopřesnění rozsahu použití masivních dřevěných úchytek (ke stávající prostoře knihovny) - nově pro kancelář p. děkana (m.č. 320), k prvkům zásuvkový kontejner a skříňka (TA 04, TT 21, TA 25, TA 41 a TA 42), jedná se o nahrazení úchytek kovových, <u>dílčí změna 1/13</u> - jedná se o narovnání VV na skutečnosti výkresové dokumentace, resp. na aktuální požadavky z projednané výrobní dokumentace dodavatele: je třeba plus 7 KS prvku TT 78B - skříňka lamino nízká s povrchem "lamino - šedá" (na úkor TT 78 - dýha buk), je třeba plus 2 KS prvku TA 09 stůl pracovní s rozměrem 1500x750 (na úkor TA 07 - rozměr 1400x600), <u>dílčí změna 1/14</u> - jedná se o dodatečný požadavek na doplnění 1KS - od provozního úseku investora.	
Technické řešení změny:	K některým výše popsaným změnám dochází současně ke změně nebo dopřesnění technické specifikace dodávky a montáže jednotlivých prvků, a to: <u>dílčí změna 1/7</u> - vyjma neprovedení zásuvek v deskách stolků "beze změn", <u>dílčí změna 1/9</u> - technická specifikace je uvedena v příloze č. 2 a 3 - produktovém listu, jedná se o výrobek "Gunter" (nové ozn. TT 07 N), s čalouněným sedákem i opěrkou, čalouněné látkou "Mystic C/03", základní konstrukce dubový masiv, <u>dílčí změna 1/10</u> - vyjma doplnění čelních zákrytových desek "beze změn", zákrytové desky budou dřevěné a dýhované - viz. technické řešení TT 82, barva dýhy bude vždy přizpůsobena základní barvě stolu, <u>dílčí změna 1/11</u> - oproti zadání z DPSI budou bočnice a zádová deska zásuvkového kontejneru v provedení "lamino" - bílé, ostatní parametry jsou "beze změn", <u>dílčí změna 1/12</u> - vyjma úchytek "beze změn", úchytky budou z masivního dřeva - viz. technické řešení "DK 01", ořech, <u>dílčí změny 1/13 a 1/14</u> - "beze změn".	
Cena změny	-41 788,00	
Přílohy ZL-M:	Příloha 1 - rozpočet změny, Příloha č. 2 - podrobné popisy ("výpisy") měněných nebo nových prvků (ozn.): TT 07 - křesílko polstrované, Příloha č. 3 - CN zhotovitele a zápis k projednání nových jednotkových cen dílčích změn 1/7 až 1/12.	
Dopad změny na čas:	Dopad Variace na harmonogram: Dopad Variace na Dobu pro dokončení:	ANO - viz. níže ANO, změny budou realizovány do 8. 7. 2022 - pro pracovní pedagogy a do 12. 8. 2022 - pro učebny
Poznámka	U dílčích změn 1/13 a 1/14 se jedná pouze o změny počtu KS (bez změny "JC").	

ZL předkládá zhotovitel:	Prosto interiér s.r.o.		
	dne:	p. Josef Procházka - jednatel	podpis:
vyjádření TDI:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	p. Libor Matoušek	podpis:
vyjádření zástupce budoucího uživatele ("FF" UHK):	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	Mgr. Michal Strobach, Ph.D.	podpis:
vyjádření zástupce objednatele ve věcech technických:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	Ing. Radek Šilhán	podpis:

**Příloha č.1
rozpočet změny**

Název stavební akce:		ZL-M č. 1_NEINVESTICE - přípočty a dopřesnění			
"UHK - modernizace a rekonstrukce budovy B"					
označení oddílů a položek (dle SoD nebo nové)	popis položky	MJ	množství položky změny	cena za MJ (Kč)	cena změny položky (Kč)
1	Výrobky truhlářské typické				
ZL 1/9					
TT07	Křesílko - polstrované				
TT07-N	Variantní specifikace GP z 25. 11. 2021	ks	3,00	2 367,00	7 101,00
ZL 1/7					
TT34	Stůl PC s nosičem - široký				
TT34-dod	Dopřesnění rozsahu vybavení INV z 3. 2. 2021	ks	1,00	-317,00	-317,00
ZL 1/10					
TT23	Stůl kancelářský, dýha, 1600*800				
TT23-dod	Dopřesnění specifikace INV z 19. 4. a 12.5. 2022	ks	7,00	2 188,00	15 316,00
TT32	Stůl kancelářský, dýha, 1600x800				
TT32-dod	Dopřesnění specifikace INV z 19. 4. a 12.5. 2022	ks	1,00	1 430,00	1 430,00
TT38	Stůl kancelářský, dýha, 1600x800				
TT38-dod	Dopřesnění specifikace INV z 19. 4. a 12.5. 2022	ks	5,00	1 430,00	7 150,00
ZL 1/11					
TT46	Kontejner pod stůl, dýha, 397x585x550				
TT46-dod	Dopřesnění rozsahu probarvenosti GP, z 13. 4. 2022 (bočnice a záda lamino - bílá)	ks	127,00	-980,00	-124 460,00
ZL 1/13					
TT78 B	Skříň nízká, lamino, 800x422x735				
TT78 B	Dopřesnění rozsahu INV z 18. 3. 2022	ks	7,00	3 440,00	24 080,00
2	Výrobky truhlářské atypické				
ZL 1/12					
TA 04, TT 21, TA 25, TA 41 a TA 42	Kontejner pod stůl, dýha, skříňky				
TA 04, TT 21, TA 25, TA 41 a TA 42 - dod	Dopřesnění specifikace úchytek INV z 10. 5. 2022	ks	17,00	144,00	2 448,00
ZL 1/13					
TA09	Stůl kancelářský, 1500x750				

poznámka - odkaz na stanovení JC

CN zhotovitele z 9.12. 2022

CN zhotovitele z 7. 2. 2022

CN zhotovitele z 6. 5. a 13. 5. 2022

CN zhotovitele z 6. 5. a 13. 5. 2022

CN zhotovitele z 6. 5. a 13. 5. 2022

**rozdíl JC - JC TT 28 minus JC TT 46;
zapsáno 14. 4. 2022**

JC je "beze změn" (změna počtu KS)

CN zhotovitele z 6. 5. 2022

TA09-dopočet KS	Dopřesnění rozsahu INV z 1. 4. 2022	ks	2,00	5 250,00	10 500,00
ZL 1/10					
TA09	Stůl kancelářský, 1500x750				
TA09	Dopřesnění specifikace INV z 19. 4. a 12.5. 2022	ks	21,00	2 188,00	45 948,00
TA10	Stůl přisedicí, dýha, 600x1400				
TA10	Dopřesnění specifikace INV z 19. 4. a 12.5. 2022	ks	2,00	2 188,00	4 376,00
TA17	Stůl přisedicí, dýha, 1500x600				
TA17	Dopřesnění specifikace INV z 19. 4. a 12.5. 2022	ks	5,00	2 188,00	10 940,00
TA24	Stůl přisedicí, dýha, 1500x600				
TA24	Dopřesnění specifikace INV z 19. 4. a 12.5. 2022	ks	1,00	1 430,00	1 430,00
TA50	Stůl přisedicí, dýha, 1500x700				
TA50	Dopřesnění specifikace INV z 19. 4. a 12.5. 2022	ks	3,00	1 430,00	4 290,00
TA84	Stůl kancelářský, dýha, 1500x750				
TA84	Dopřesnění specifikace INV z 19. 4. a 12.5. 2022	ks	7,00	1 430,00	10 010,00
ZL 1/14					
OVI03	sestava košů na tříděný odpad, velký				
OVI03	Dopřesnění rozsahu INV z 17. 2. 2022	ks	1,00	4 250,00	4 250,00
					24 492,00

JC je "beze změn" (změna počtu KS)

CN zhotovitele z 6. 5. a 13. 5. 2022

CN zhotovitele z 6. 5. a 13. 5. 2022

CN zhotovitele z 6. 5. a 13. 5. 2022

CN zhotovitele z 6. 5. a 13. 5. 2022

CN zhotovitele z 6. 5. a 13. 5. 2022

CN zhotovitele z 6. 5. a 13. 5. 2022

JC je "beze změn" (změna počtu KS)

**Příloha č.1
rozpočet změny**

Název stavební akce:		"UHK - modernizace a rekonstrukce budovy B"				ZL-M č. 1_NEINVESTICE - odpočty	
označení oddílů a položek (dle SoD nebo nové)	popis položky	MJ	množství položky změny	cena za MJ (Kč)	cena změny položky (Kč)		
1	Výrobky truhlářské typické						
ZL 1/7							
TT34	Stůl PC s nosičem - široký						
TT34	Zjištění z kontroly při projednávání ZL č. 1, dílčí změny č. 1/7	ks	-1,00	2 980,00	-2 980,00		
ZL 1/13							
TT78	Skříň nízká, 800x422x735						
TT78-dopočet KS	Dopřesnění rozsahu INV z 18. 3. 2022	ks	-7,00	5 100,00	-35 700,00		
2	Výrobky truhlářské atypické						
ZL 1/13							
TA07	Stůl kancelářský, dřeva, 600x1400	ks	-2,00	6 250,00	-12 500,00		
TA60	Mobilní stojan pro přenosný hasicí přístroj	ks	-2,00	7 550,00	-15 100,00		
					-66 280,00		

"UHK - modernizace a rekonstrukce bud. B" - dodávka mobiliáře

Výpočet aktualizace smluvní ceny, pro Dodatek č. 1 k SoD

popis prací	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
a) investice			
základní SoD z 5. 10. 2021	2 587 186	543 309	3 130 495
ZL-M č.1 z 13.5.2022	65 772	13 812	79 584
celkem pro Dodatek č. 1 z 13.5.2022	2 652 958	557 121	3 210 079
b) neinvestice			
základní SoD z 5. 10. 2021	6 143 717	1 290 181	7 433 898
ZL-M č.1 z 13.5.2022	-41 788	-8 775	-50 563
celkem pro Dodatek č. 1 z 13.5.2022	6 101 929	1 281 405	7 383 334
c) celkem			
základní SoD z 5. 10. 2021	8 730 903	1 833 490	10 564 393
ZL-M č.1 z 13.5.2022	23 984	5 037	29 021
celkem pro Dodatek č. 1 z 13.5.2022	8 754 887	1 838 526	10 593 413